ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Comprehensive development of roads and drains at DEO Marvel, AMS layout Swagath layout, Akshaya layout, Chowdappa layout and GKVK layout in ward no:03 and 04 of Yelahanka Divison ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವರಿ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನಾ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3075 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 003-21-000046 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:58/2020-21, ದಿ: 07-08-2020 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಿ.ದಾಮೋದರರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ:BBMP/EE/YNK.D/EPMT-04/ W.O/165/2020-21, dt:14/12/2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

2)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 110 ಕಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಬಿ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೃಂದಾವನಾ ಬಡಾವಣೆ, ಎ.ಎಂ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಸ್ವಾಗತ್‌ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯದೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿರುವ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

3)

ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ.6498649.98 ಅಂದರೆ ಶೇ.0.74% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.0.74% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4)	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 0.74 % ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
5)	ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ (ಟಿ.ಸಿ)
	ಸೆಂಡರ್ (1) ಅಂಡ (4) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ "Comprehensive Development & roads and drains at DEO Marvel layout, AMS layout, Swyath layout, Akshya layout, chowdappa layout and GKVK layout in ward NO-03" ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Damodhar Raju ರವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಅನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ Bituminous concrete from Item ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಳಕಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
(6)	ಪ್ರಯುಕ್ತಕಂಡ ಸೆಕೆಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಂಜೂರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಂಗಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೊತ್ತವು ರೂ 6,49,864/- ಗಳಷ್ಟು ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 0.74% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಯಂಗಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

Executive Engineer
District Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka Division

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕ್ತಿಯ ಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
7)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯು) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00ಲಕ್ಷಗಳು 2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 9,70,63,674.60ಗಳು 3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.6,49,864(0.74%)ಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮು. ಕ (ಯು-ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.